

第4章

工事工程表

全体工程表

主な工事	昭和62年			昭和63年			昭和64年/平成元年			平成2年			平成3年			平成4年					
	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
仮設道路																					
京の内仮設道路																					
正殿用支給木材購入																					
支給木材管理																					
旧琉球大学建物撤去																					
石積撤去																					
木材倉庫																					
現寸場																					
正殿																					
正殿両廊下																					
瑞泉門																					
漏刻門																					
広福門																					
ポンプ室																					
抑止杭																					
石積・園路																					
植栽																					
防護柵																					
フェンス・その他																					
城内給排水設備																					
城内電気設備																					
造成																					
正殿敷地造成																					
御庭造成																					
仮設場周辺整地																					
南殿・番所、北殿、奉神門、御庭、広福門 (住宅・都市整備公団)																					
首里杜館 (沖縄県)																					
発掘調査 (沖縄県教育庁)																					
旧第一理字ビル																					
南殿・番所、北殿、奉神門、御庭、広福門 (住宅・都市整備公団)																					
奉神門、広福門、漏刻門跡等																					
右掖門、下之御庭等																					

11/3 首里城公園開園

工程表一正殿 (I)

工 事	平成元年			平成2年			平成3年			
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	● 7/18 着工									
仮設工事				素屋根基礎、3/26建方 素屋根鉄骨製作	外表					
遺構						旧石積撤去	遺構公開部発掘			
基礎工事					載荷試験 6/14 根切、捨コン、鉄骨据付、配筋、型枠、コンクリート、砂敷	土壌処理				
石工事					準備、材料検品	礎石、礎盤、石高欄加工	礎石据付、基礎前面石積、持送り石取付、石階段取付			
木工事					準備	木工機械設置	小龍柱加工			
屋根工事					支給木材検収 準備	2/12 木材加工 木材検品 木材検品	防腐・防蟻・防カビ処理	9/11 輪組建方	選作材加工・取付	
塗装・彩色						原土ねかし		原型製作	石膏型取	
木彫刻					準備	模型試し塗			手板製作	下地処理
建具工事										
設備工事							下絵製作、試し彫り	額木、木鼻、唐破風表飾、向拝金龍、六葉、懸魚、御差床彫刻製作		
昇降機工事										準備、試験

工程表一正殿 (2)

工 事	平成3年				平成4年					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
仮設工事	● 4/3 彩色工事 検討会	● 6/26 彩色工事 検討会	● 7/9 彩色工事 検討会	● 7/25 彩色工事 検討会	● 12/12 御差床 検討会	● 2/25 彩色工事 検討会	● 3/5 彩色工事 検討会	● 10/31 完成	● 11/2 首里城公園開園式典	● 11/3 首里城公園開園
遺 構										
基礎工事										
石 工 事		大龍柱、石高欄、獅子加工			石高欄取付	5/2 登高欄取付	4/6 大龍柱取付			
木 工 事					防腐・防蟻・防カビ処理					
屋根工事					造作材加工・取付					
塗装・彩色					瓦製作					
木 彫 刻					龍頭種飾反組					
建具工事					龍頭種飾製作					
設備工事					龍頭種飾反組					
昇降機工事										

工程表一正殿両廊下、瑞泉門、漏刻門、広福門、ホンプ室

工 事	平成3年			平成4年									
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
正殿両廊下						根切 基礎コンクリート、礎石据付 墨付、加工、建方、造作取付	足場、素屋根組立	瓦取付 椽葺 下地処理	瓦葺、漆喰塗、棟積、漆喰塗 塗装	素屋根解体	足場解体		
基礎工事						基礎(石積工事)							
木工						墨付、木材加工、防蟻処理 建方	足場組立		軒廻り、造作取付				
屋根工事									野地竹葺	野地竹葺			
塗装工事									下地処理	塗装	瓦葺 漆喰塗		
設備工事												床上塗	
雑工事												配線、配管、網行リフト取付、調整	砌敷
基礎工事													
瑞泉門													
木工													
屋根工事													
塗装工事													
備 額									下絵作製	彫刻	塗装・彩色	取付	
基礎工事													
漏刻門													
木工													
屋根工事									軒廻り、造作取付	野地竹葺	野地竹葺		
塗装工事									下地処理	塗装	瓦葺 漆喰塗		
備 額									下絵作製	彫刻	塗装・彩色	取付	

工程表—石積、植栽等

工 事	昭和64年/平成元年				平成2年				平成3年				平成4年					
	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12
・首里城石積撤去工事																		
・首里城石積設置工事 (2年度-その1)																		
・首里城石積設置工事 (2年度-その2)																		
・首里城石積設置工事 (2年度-その3)																		
・首里城石積設置工事 (2年度-その4)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その1)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その2)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その3)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その4)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その5)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その6)																		
・首里城石積設置工事 (3年度-その7)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その8)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その9)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その10)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その11)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その1)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その2)																		
・首里城石積設置工事 (4年度-その3)																		
・首里城植栽工事 (その1)																		
・首里城植栽工事 (その2)																		
・首里城植栽工事 (その3)																		
・首里城防護柵設置工事																		
・首里城フェンス、その他設置工事																		

旧琉球大学設置時の石積撤去

仮設道路、石積(右掖門→北殿北側)
石積(北殿北側→広福門北側)
石積(広福門北側→漏刻門側)
石積(遺構公開部)、下之御庭造成

石積(北殿～広福門)、石階段、排水
石積(歓会門～瑞泉門までの下部)、張芝
石積(瑞泉門)、石階段、瑞泉門燈道、龍樋
石積(瑞泉門～漏刻門)、給排水
石積(漏刻門)、石階段、漏刻門燈道

石積(瑞泉門付近)、H鋼基礎
石積(奉神門基礎)、奉神門高欄、石階段
石積(北殿東側)、石階段、北殿東側燈道、フェンス

石積(右掖門)、右掖門燈道、張芝、ヒューム管
石積(下之御庭)、石階段、木欄
奉神門高欄、登り高欄、神敷、石階段
石積(歓会門～瑞泉門)、浸透側溝

石積(広福門)、浸透側溝、広福門北側燈道、透水性舗装
石積(下之御庭)、透水性舗装、集水管
ソテツ、張芝
高木、張芝
造成、高木、張芝

外側フェンス
内柵フェンス、柵、ベンチ、吸殻入
屑入、案内板